



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## Sinteza constatărilor și concluziilor

# Evaluarea intermediară a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

### Contextul evaluării

Evaluarea de tip mid-term review (MTR) a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) este una dintre obligațiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Această evaluare este o evaluare de proces/implementare care are ca scop oferirea de constatări cu privire la implementarea programului, evidențierea bunelor practici și orice dificultăți și provocări întâmpinate, oferind posibile soluții pentru a le depăși. Evaluarea are scopul de a confirma dacă debutul implementării este conform așteptărilor și de a identifica eventuale abateri de la acestea, în vederea luării unor măsuri corective, dacă este cazul, inclusiv propuneri privind realocarea definitivă a cuantumului de flexibilitate sau propuneri de modificare a programului.

În perioada ianuarie – februarie 2025 a fost realizată evaluarea de tip mid-term review a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Regulamentul (UE) 2021/1060, abordând următoarele aspecte esențiale:

- identificarea noilor provocări incluse în recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2024 (art. 18.1.a);
- progresul în implementarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (art. 18.1.b);
- progresul în aplicarea principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale (art. 18.1.c);
- analiza situației socioeconomice, incluzând impactul asupra dezvoltării financiare, economice și sociale și identificarea noilor nevoi teritoriale (art. 18.1.d);

BH BN CJ MM SJ SM

[www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) | [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Str. Donath nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293

Tel: 00-40-264-431550, E-mail: [secretariat.am@nord-vest.ro](mailto:secretariat.am@nord-vest.ro)



- principalele rezultate ale evaluărilor realizate în paralel cu această analiză (art. 18.1.e);
- progresele în atingerea obiectivelor de etapă aferente indicatorilor de realizare, având în vedere dificultățile majore întâmpinate în implementare (art. 18.1.f).

## Aspecte cheie privind PR NV 2021-2027

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) vizează implementarea Politicii de Coeziune Socială, Economică și Teritorială, precum și a Agendei Urbane Europene, pentru a sprijini o Europă mai inteligentă, ecologică, conectată, socială și mai aproape de cetățeni. Viziunea strategică a PR NV este de a transforma Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest într-una dintre cele mai dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, prin valorificarea diversității locale și stimularea inovării. Acest program urmărește diminuarea disparităților economice și creșterea standardului de viață.

PR NV pentru perioada de programare 2021-2027 este împărțit în opt priorități, respectiv: Prioritatea 1 – "O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice"; Prioritatea 2 – "O regiune cu localități smart"; Prioritatea 3 – "O regiune cu comunități prietenoase cu mediul"; Prioritatea 4 – "O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă"; Prioritatea 5 – "O regiune accesibilă"; Prioritatea 6 – "O regiune educată"; Prioritatea 7 – "O regiune atractivă"; Prioritatea 8 – "Asistență tehnică".

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a fost aprobat în luna octombrie 2022, fapt care a generat un decalaj între începutul oficial al perioadei de programare (2021) și lansarea efectivă a primelor apeluri de proiecte doar în a doua jumătate a anului 2023, contractarea proiectelor începând cu decembrie 2023. Până la finalul anului 2024, au existat 4 versiuni de program aprobate, o nouă versiune a programului fiind transmisă Comisiei Europene și modificată prin Decizia Comitetului de Monitorizare al PR NV cu nr. 32/11.12.2024.

Din analiza realizată în cadrul Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 se observă **progrese semnificative în implementarea acestuia, mai ales din perspectiva lansării apelurilor de proiecte și contractării**. Astfel, până la finalul anului 2024, în cadrul Programului au fost lansate 48 de apeluri de proiecte, reprezentând circa **93% din alocarea financiară totală a programului**. Un număr de 41 de apeluri au fost deja închise (aproximativ 54% din alocarea bugetului programului) și se anticipează că în perioada următoare vor fi lansate **18 noi apeluri** (10 în cadrul Priorității 1, două în cadrul Priorității 2, două în cadrul Priorității 3, trei în cadrul Priorității 6 și unul în cadrul Priorității 8), a căror valoare totală depășește 200 milioane euro.

În cadrul apelurilor lansate au fost depuse **1.847 de proiecte** (peste 75% doar în cadrul Priorității 1). Luând în considerare faptul că **valoarea totală eligibilă a proiectelor depuse reprezintă peste 300% din alocarea programului**, acest rezultat demonstrează un grad foarte ridicat de interes din partea potențialilor beneficiari pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Conform datelor provenite din sistemul de monitorizare al programului, se constată că gradul de depunere a proiectelor pentru majoritatea apelurilor depășește cu mult suma alocată, fapt care se datorează pregătirii timpurii a proiectelor, în paralel cu pregătirea și aprobarea programului de către Comisia Europeană.

Din numărul total de proiecte depuse, aproximativ **55% sunt proiecte care au intrat în evaluare**, 270 de proiecte au intrat în contractare și un număr de 198 dintre acestea sunt proiecte deja contractate. Valoarea



eligibilă a contractelor semnate până la finalul lunii decembrie 2024 este de aprox. **1.14 miliarde euro**, ceea ce corespunde unui procent de peste **79% din bugetul total alocat programului**.

Printre factorii pozitivi care au favorizat implementarea programului se numără interesul ridicat al potențialilor beneficiari, reflectat printr-un grad ridicat de supra-depunere în cadrul unor apeluri de proiecte, care uneori a depășit 200-300% din alocările financiare disponibile. AM PR NV a solicitat Autorității de Certificare și Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor aprobarea supracontractării pe unele apeluri identificate ca având un portofoliu de proiecte cu potențial de contractare cu o valoare totală care depășește alocarea aprobată prin program. ACP a aprobat cuantumuri în limita a 50% din valoarea totală a programului. Totodată, lansarea rapidă a apelurilor de proiecte și consultările prealabile cu actorii cheie au contribuit la optimizarea proceselor de pregătire și depunere a proiectelor. Cu toate acestea, complexitatea ridicată a intervențiilor prevăzute în cadrul programului, în special a celor de infrastructură, necesită perioade extinse de implementare, ceea ce poate întârzia atingerea rezultatelor scontate.

## Contribuția programului la implementarea Recomandărilor Specifice de Țară

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 vizează abordarea provocărilor și nevoilor identificate în Raportul de Țară pentru 2024, cu scopul de a contribui la obiectivele strategice ale Uniunii Europene și la îmbunătățirea condițiilor economice și sociale ale regiunii. Prin investiții în diverse sectoare, programul adresează aspecte precum consolidarea capacității administrative, stimularea competitivității întreprinderilor, dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI), creșterea eficienței energetice, promovarea transportului durabil și reducerea disparităților teritoriale.

Modalitatea prin care PR NV răspunde recomandărilor specifice de țară este rezumată în cele ce urmează.

- 1. Consolidarea capacității administrative.** În cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, este de așteptat ca Prioritatea 2 și Prioritatea 8 să contribuie în mod substanțial la consolidarea capacității administrative în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Prioritatea 8 sprijină direct consolidarea capacității administrative, prin implementarea acțiunilor prevăzute în cadrul Foii de parcurs pentru creșterea capacității administrative a Regiunii Nord-Vest. În ceea ce privește Prioritatea 2, Centrul Regional de Date Nord-Vest contribuie la creșterea capacității administrative a regiunii, deși este o intervenție indirectă (simplificarea relației cetățean – instituții/administrație publică locală). De asemenea, Prioritatea 2 este complementară cu intervențiile din cadrul PNRR care sprijină cloud-ul guvernamental dedicat administrației publice centrale, în timp ce intervențiile sprijinite în cadrul PR NV în acest domeniu vizează cloud-ul dedicat administrației publice locale.
- 2. Competitivitatea întreprinderilor și activitatea de CDI.** La nivelul Priorității 1 (RSO 1.3) din program sunt susținute intervenții pentru creșterea competitivității IMM-urilor, prin acțiuni dedicate achiziției de echipamente, tehnologii și utilaje inovative, tehnici avansate de producție, achiziția de brevete sau licențe și valorificarea rezultatelor din CDI. Totodată, programul sprijină dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și încurajează crearea diferitelor structuri de sprijin pentru IMM-uri, precum incubatoare, acceleratoare de afaceri și parcuri de specializare inteligentă. În cadrul RSO 1.3 s-au alocat resurse financiare importante, de peste 253 milioane



euro, pentru creșterea performanței și competitivității IMM-urilor și crearea locurilor de muncă. Până la finalul anului 2024, au fost depuse 851 de proiecte, cu o valoare de 1,01 miliarde euro care depășește valoarea alocată cu 299,49%. Dintre acestea, până la finalul lunii decembrie 2024, au fost evaluate 683 de proiecte, cu o valoare de 808 mil. euro, respectiv au fost contractate 54 de proiecte, cu o valoare eligibilă de 118,9 mil. Euro și nerambursabilă de 65,36 milioane euro.

În concordanță cu recomandările specifice de țară aferente anului 2024, PR NV sprijină, prin intervențiile planificate la nivelul Priorității 1 (RSO 1.1), dezvoltarea structurilor de CDI în cadrul întreprinderilor (inclusiv în întreprinderi nou înființate inovatoare) și valorificarea rezultatelor obținute din activitatea CDI pe piață. De asemenea, programul susține organizațiile publice de cercetare, pentru facilitarea interacțiunii cu mediul de afaceri și desfășurarea de activități de cercetare în parteneriat. O altă categorie de acțiuni vizează dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic. La nivelul programului au fost alocate resurse financiare de peste 55 mil. euro pentru RSO 1.1, iar la 31 decembrie 2024, erau depuse 62 de proiecte, cu o valoare eligibilă de 146,32 mil. euro, care depășește valoarea alocată cu 162,34%. Dintre acestea, până la finalul perioadei de referință, au fost evaluate 61 de proiecte, cu o valoare eligibilă de 142,92 mil. de euro, respectiv au fost contractate 10 proiecte, cu o valoare de peste 28,44 milioane euro, respectiv nerambursabil 21,76 milioane euro.

Totodată, la nivelul Priorității 1, care sprijină mediul de afaceri, au fost alocate peste 16 milioane euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor. La 31 decembrie 2024, la nivelul RSO 1.2, au fost depuse 477 de proiecte, cu o valoare eligibilă de 51,77 milioane de euro, care depășește valoarea alocată cu 208,81%.

3. **Eficiența energetică.** În conformitate cu recomandările specifice de țară privind tranziția verde, programul alocă resurse importante la nivelul Priorității 3 (RSO 2.1), de peste 120 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și clădirilor publice (inclusiv clădirilor de patrimoniu). În decembrie 2024, erau contractate 15 proiecte pentru eficiența energetică a clădirilor, cu o valoare eligibilă de 71,3 milioane euro, reprezentând 59,39% din alocarea financiară totală a RSO 2.1. Proiectele finanțate se concentrează pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și scăderea consumului de energie în clădirile rezidențiale și clădirile publice, contribuind astfel la obiectivele de mediu ale UE. Pe de altă parte, în cadrul RSO 2.2 sunt planificate intervenții pentru promovarea energiei regenerabile în comunitățile rurale, prin aplicarea unor soluții centralizate, de înaltă eficiență în ceea ce privește alimentarea cu energie termică, prin utilizarea de combustibili din resurse regenerabile. Alocarea financiară totală a RSO 2.2 este de 20 milioane euro, însă până la momentul elaborării prezentului raport de evaluare, nu au fost lansate apeluri de proiecte, unul din motive fiind condiționarea intervențiilor de îndeplinirea jaloanelor 22, 23 și 128 din PNRR.
4. **Transport urban durabil.** În contextul obiectivelor strategice ale UE, care urmăresc reducerea cu 60% a emisiilor generate de transport până în anul 2050, precum și al recomandărilor specifice de țară care promovează adoptarea unui transport sustenabil, ecologic și cu impact redus asupra mediului, PR NV susține, la nivelul Priorității 4 (RSO 2.8), implementarea unor intervenții menite să îmbunătățească eficiența și atractivitatea transportului public local. De asemenea, programul



încurajează traficul nemotorizat (pietonal și ciclist). Cele 3 apeluri de proiecte lansate în cadrul Priorității 4 s-au bucurat de un interes crescut din partea potențialilor beneficiari, valoarea cererilor de finanțare depuse fiind de 3 ori mai mare decât totalul alocării financiare la nivelul priorității. Până la data de 31 decembrie 2024, au fost contractate 26 de proiecte care promovează mobilitatea urbană sustenabilă, a căror valoare eligibilă este de 227,8 mil. euro și reprezintă 74,67% din alocarea financiară totală dedicată RSO 2.8.

5. **Incluziune socială și locuințe sociale.** Analiza efectuată a demonstrat că RSO 5.1, prin considerarea indicatorilor RCO65 - Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate și RCR67 - Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale noi sau modernizate, contribuie în mod explicit la acoperirea nevoilor legate de locuințele sociale. De asemenea, și RSO 2.1 are o contribuție indirectă la îmbunătățirea calității clădirilor publice prin promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Programul prioritizează la finanțare proiectele care sunt adresate gospodăriilor cu venituri mici, în scopul atenuării și combaterii fenomenului de sărăcie energetică. Programul sprijină incluziunea socială și prin intervențiile din RSO 4.2 și RSO 4.6, prin prioritizarea la finanțare a infrastructurilor educaționale care adresează nevoile elevilor/studentilor din grupuri vulnerabile/zone marginalizate.
6. **Reducerea disparităților teritoriale și dezvoltarea zonelor urbane mici.** Recomandările Consiliului subliniază, de asemenea, importanța dezvoltării unor zone urbane de mici dimensiuni. În versiunile actuale ale programului, Prioritățile 1, 2, 5, 6 nu pun un accent specific pe dimensiunea teritorială. În cazul Priorității 3 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul, există o atenție specifică acordată mediului urban în cadrul RSO 2.7 (protecția naturii și biodiversitatea). Valoarea apelului de proiecte lansat pentru dezvoltarea orașelor verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi în zonele urbane mici este de 24,9 mil. euro, mai mică însă față de alocarea pentru municipiile reședință de județ (44,08 mil euro). În pofida acestor diferențe, interesul din partea potențialilor beneficiari din zonele urbane mici a fost mai ridicat (s-au depus 12 proiecte de către beneficiari din rândul zonelor urbane mici, față de doar 9 proiecte depuse de către municipiile reședință de județ). În cazul Priorității 4, RSO 2.8, care vizează mobilitatea urbană durabilă, accentul se pune în principal pe zonele urbane funcționale. În cadrul Priorității 7 (RSO 5.1), pentru anumite apeluri de proiecte (714.A, 714.B), valoarea FEDR alocată zonelor urbane mici este mai mare decât dublul valorii pentru municipiile reședință de județ.

## Relevanța programului față de nevoile prioritare ale regiunii

Analiza socioeconomică de context elaborată în cadrul raportului de evaluare demonstrează că principalele provocări de dezvoltare identificate în faza inițială a elaborării programului rămân valabile și relevante în prezent. Relevanța intervențiilor prevăzute prin program în raport cu nevoile identificate la nivelul regiunii este confirmată și de gradul foarte ridicat de interes pentru apelurile de proiecte lansate, valoarea eligibilă solicitată de proiectele depuse fiind de peste 3 ori mai mare decât alocarea programului.

Având în vedere situația socioeconomică actuală, precum și evoluția indicatorilor de context în perioada 2019-2023/2024 (de la momentul elaborării Planului de Dezvoltare Regională) **relevanța priorităților, a**



**obiectivelor specifice și a acțiunilor** este în continuare de actualitate – acestea corespund nevoilor actuale și emergente din regiune, inclusiv provocărilor economice, sociale și de mediu. Totodată, **eficiența utilizării fondurilor**, prin capacitatea de a direcționa resursele către acțiuni și intervenții cu impact maxim asupra dezvoltării regionale, este una adecvată pentru perioada de timp avută la dispoziție de la lansarea programului.

În domeniul *inovării și competitivității*, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest continuă să necesite intervenții pentru consolidarea sectorului de cercetare-dezvoltare și stimularea implicării sectorului privat în activități cu valoare adăugată ridicată. Sprijinul oferit prin Programul Regional Nord-Vest rămâne esențial pentru dezvoltarea și consolidarea capacității sectorului CDI, dar și pentru îmbunătățirea performanțelor sectorului de afaceri și IMM-uri. În domeniul *energetic*, sunt în continuare necesare eforturi pentru reducerea emisiilor de GES și asigurarea unei eficiențe energetice mai mari. De asemenea, este imperativă intensificarea eforturilor pentru creșterea utilizării surselor de energie regenerabilă.

În domeniul *mobilității urbane durabile*, se evidențiază nevoia continuării eforturilor investiționale realizate în perioadele anterioare de programare, pentru încurajarea utilizării transportului public ecologic și a deplasărilor nemotorizate. Aceste măsuri sunt esențiale pentru facilitarea tranziției către o economie verde și pentru atingerea ȋntelilor asumate de România în cadrul obiectivelor UE privind partajarea eforturilor pentru 2030. În ceea ce privește *accesibilitatea*, persistă provocările legate de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, caracterizată de soluții tehnice învechite și stare avansată de degradare, dar și problemele în materie de siguranță rutieră. Pentru a răspunde acestor deficiențe, programul trebuie să sprijine în continuare dezvoltarea și modernizarea rețelei TEN-T și a conexiunilor rutiere secundare, integrând soluții inovatoare și eficiente pentru creșterea siguranței rutiere.

Sectorul *educației* se confruntă în continuare cu provocări semnificative, în special în ceea ce privește infrastructura deficitară și rata ridicată a abandonului școlar timpuriu. Prin urmare, sunt necesare intervenții care să îmbunătățească accesul la educație și să modernizeze infrastructura educațională, aspecte esențiale pentru creșterea atractivității sistemului educațional și dezvoltarea durabilă a resurselor umane. Totodată, *dezvoltarea teritorială sustenabilă* reprezintă un factor crucial pentru creșterea atractivității regiunii și pentru generarea unor noi oportunități economice și sociale. În acest context, orașele mici și zonele rurale necesită investiții suplimentare în infrastructura turistică și culturală. Deși s-au înregistrat progrese în anumite centre urbane și stațiuni turistice, o mare parte dintre obiectivele de patrimoniu cultural din regiune continuă să se deterioreze. În acest sens, sunt necesare intervenții de restaurare și conservare, astfel încât aceste obiective să fie integrate într-un circuit turistic funcțional și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

## Contribuția la PNIESC

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 contribuie la implementarea obiectivelor stabilite prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC), sprijinind investiții strategice în eficiența energetică, energia regenerabilă, infrastructura verde și mobilitatea sustenabilă, în cadrul Priorităților 3, 4 și 5 ale programului (RSO 2.1, 2.2, 2.7, 2.8 și 3.2).





Pe lângă intervențiile aferente acestor obiective, care au fost identificate ca având o contribuție directă, prin specificul acțiunilor finanțate inclusiv în cadrul altor obiective specifice - RSO 1.1 și RSO 1.3 (P1), RSO 1.2 (P2), RSO 4.2 (P6), RSO 5.1 și RSO 5.2 (P7) și/sau a criteriilor incluse la nivelul ghidurilor solicitantului, programul sprijină indirect obiectivele în domeniul energiei și climei.

De asemenea, trebuie menționat că pentru toate obiectivele specifice sunt respectate prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060 cu privire la principiile orizontale, în speță DNSH.

Ținând cont de stadiul implementării programului, valoarea indicatorilor de realizare la nivelul lunii decembrie 2024 era zero, astfel că nu este posibilă o cuantificare a progresului în implementarea PNIESC. Cu toate acestea, se remarcă că prin proiectele contractate se va îmbunătăți performanța energetică a 1.057 locuințe și 68.425,21 mp aparținând clădirilor publice; se vor înființa 90 puncte de realimentare/reîncărcare cu combustibil alternativ, se vor crea 96,44 km de piste ciclabile și 12 orașe și localități vor beneficia de sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate. De asemenea, va crește considerabil capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv (cu 5.657 pasageri) și vor fi modernizate circa 2 km de linii de tramvai.

Pentru a maximiza impactul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 asupra obiectivelor PNIESC, pot fi avute în vedere următoarele recomandări:

- Lansarea apelului de proiecte aferent RSO 2.2, conform calendarului orientativ de lansare a apelurilor.
- Furnizarea de dovezi (de exemplu, numărul de proiecte care contribuie sau valoarea specifică a indicatorului) pentru RCR02 (investiții private care completează sprijinul public), RCR03 (IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau procese) și RCR08 (publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin), prin raportare la domeniile S3. Acest lucru ar putea fi util pentru a evidenția contribuția programului la subiecte de interes pentru PNIESC.
- În cazul RCR98 - Angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare a competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat (pe tip de competențe: tehnice, de management, de antreprenoriat, ecologice, altele), se poate avea în vedere, în cadrul viitoarelor activități de evaluare a programului, lansarea unui sondaj ad-hoc pentru a vedea în ce măsură programele de formare au avut în vedere și dezvoltarea competențelor tehnice în domeniul energiei și/sau a altor subiecte aferente PNIESC.
- Având în vedere propunerea de realocare a unei sume din RSO2.7 către RSO5,1, care va avea ca efect diminuarea contribuției la codul de intervenție 079, cu contribuție de 40% la climă, se recomandă adoptarea unor măsuri de compensare - prin înlocuirea codului de intervenție 036 de pe Prioritatea 2 / RSO1.2 (cu contribuție 0%) cu codul 037 (cu contribuție 40%), cu condiția ca investițiile în centrele de date să respecte criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică.

## Contribuția la PEDS

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 contribuie la implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale (PEDS), sprijinind atât direct, cât și indirect, proiecte ce promovează coeziunea socială, egalitatea



de șanse, accesul echitabil la piața muncii și protecția socială. Aceste inițiative sunt realizate în special prin obiectivele RSO 4.2 și RSO 4.6, care vizează îmbunătățirea accesului la educație și formare, inclusiv prin infrastructuri accesibile, precum și stimularea rolului culturii și turismului în dezvoltarea economică și incluziunea socială.

În plus, există obiective specifice din cadrul programului care includ măsuri ce sprijină indirect implementarea principiilor PEDS, prin promovarea condițiilor de muncă echitabile și a accesului la servicii esențiale. Modificările recente ale programului, inclusiv introducerea unei componente sociale în cadrul RSO 5.1 și alocarea unui buget pentru intervenții în domeniul locuințelor sociale, subliniază adaptabilitatea programului la evoluțiile contextului regional și necesitatea de a răspunde provocărilor sociale.

De asemenea, programul include măsuri de sprijin pentru grupurile vulnerabile și se aliniază cu direcțiile strategice europene, acordând punctaje suplimentare pentru integrarea principiilor orizontale de incluziune socială și nediscriminare sau reducerea sărăciei energetice (de exemplu în cadrul RSO 4.2, 5.1, 5.2 și 2.1). Astfel, Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 demonstrează un grad ridicat de adaptare la nevoile regionale, cu o implementare coerentă a principiilor PEDS, contribuind eficient la dezvoltarea socială și economică a regiunii.

Chiar dacă implementarea acțiunilor din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 este încă în desfășurare, programul are potențialul de a îndeplini așteptările în raport cu Pilonul European al Drepturilor Sociale, având în vedere stadiul actual și lansarea apelurilor de proiecte.

Pentru a consolida în continuare contribuția la principiile Pilonului European al Drepturilor Sociale au fost formulate următoarele propuneri:

- Furnizarea de dovezi suplimentare în cadrul unor proiecte, care ar putea fi utile pentru a evidenția contribuția programului la anumite principii PEDS. De exemplu, numărul de proiecte care contribuie sau valoarea specifică a indicatorului pentru RCR02 (investiții private care corespund sprijinului public), RCR03 (IMM-uri care introduc inovații de produs sau proces) și RCR08 (publicații din proiectele susținute) referitoare la domeniile S3, cum ar fi asistența medicală.
- Furnizarea de detalii privind indicatorul de rezultat 12S12, pentru a putea asigura o defalcare a utilizatorilor infrastructurii educaționale pentru diferitele grupuri vulnerabile (RSO 4.2).
- Definirea unor criterii de selecție (de exemplu, acordarea unui punctaj suplimentar) și sau colectarea unor dovezi suplimentare în cadrul procesului de monitorizare a proiectelor cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități. Această propunere este aplicabilă intervențiilor care vizează obiective turistice și culturale și servicii primare, cum ar fi transportul public (RSO 2.8, RSO 5.1 și RSO 5.2).
- Crearea de locuri de muncă este un pilon în cadrul programelor care vizează creșterea ocupării și crearea de locuri de muncă. Dincolo de utilizarea RCR01 și 12S15, s-ar putea lua în considerare includerea unor criterii de selecție în alte apeluri de proiecte și obiective specifice care nu utilizează acești doi indicatori. În plus, chiar și în cadrul acelor intervenții în care RCR01 și 12S15 sunt monitorizate, ar putea fi colectate informații privind ocuparea forței de muncă diferențiat pe categorii (femei, tineri), cel puțin pe bază unui eșantion de proiecte, și/sau prin sondaje ad-hoc sau alte activități de evaluare viitoare ale programului.





## Progresul în implementare și realizarea obiectivelor de etapă

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 înregistrează progrese corespunzătoare în implementare, cu majoritatea apelurilor de proiecte lansate și un număr considerabil de proiecte aflate în fazele de evaluare și contractare. Mai mult, au fost deja pregătite etapele pentru ca în perioada imediat următoare să fie lansate și alte apeluri, care să acopere toate obiectivele specifice vizate de program.

Conform datelor disponibile privind operațiunile selectate și indicatorii de realizare, obiectivele de etapă pentru 2024, acolo unde acestea există, nu sunt atinse, întrucât nu există proiecte finalizate până la finalul anului 2024. Obiectivele de etapă au fost dificil de realizat în perioada propusă, având în vedere perioada scurtă de timp între aprobarea programului (luna octombrie 2022) și data raportării obiectivelor de etapă (2 ani).

Din aceste considerente, în cadrul anumitor priorități și obiective specifice, nu au fost stabilite obiective de etapă pentru anul 2024 pentru indicatorii de realizare, având în vedere durata medie de implementare a proiectelor și lansarea cu întârziere a apelurilor de proiecte, dar și caracterul complex al intervențiilor și perioada îndelungată necesară pentru realizarea investițiilor și obținerea unor realizări cuantificabile în cadrul proiectelor.

Cu toate acestea, având în vedere performanța programului până la finalul anului 2024 (48 apeluri lansate, din care 41 apeluri închise, 849 de proiecte evaluate, 201 proiecte contractate, din care 4 reziliate și 197 de proiecte în implementare) și evoluția proiectelor contractate există premise solide ca atingerea obiectivelor finale pentru anul 2029 să fie posibilă, existând totodată estimări că acestea vor fi depășite.

### Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Prioritatea 1 a beneficiat de lansarea a numeroase apeluri de proiecte (12) și s-a înregistrat un nivel foarte ridicat de depunere, cu un număr total de peste 1300 de cereri de finanțare, cu mult peste estimările inițiale. Totodată, valoarea nerambursabilă a proiectelor depuse reprezintă dublul alocării financiare. Deși numărul proiectelor aprobate nu este foarte ridicat, valoarea eligibilă a celor contractate acoperă deja 25% din alocarea financiară a P1.

La nivelul RSO 1.1, există anumite incertitudini cu privire la atingerea indicatorilor care vizează numărul de întreprinderi sprijinite (RCO01, RCO02, RCO05). În acest moment se înregistrează un număr limitat de proiecte contractate care contribuie la acest indicator, iar numărul total de proiecte aflate în evaluare face ca ținta finală să nu fie atinsă. Pentru ceilalți indicatori nu se întrevăd probleme în atingerea țăintelor finale.

La nivelul ROS 1.2, a fost lansat un apel de proiecte, cu o cerere extrem de ridicată din partea mediului de afaceri pentru digitalizare, fiind depuse 477 de proiecte, cu o valoare eligibilă cu mult peste alocarea inițială. Întrucât apelul a fost deschis târziu, nu se înregistrează proiecte contractate în prezent. Cu toate, există toate premisele pentru atingerea țăintelor finale.

La nivelul RSO 1.3, au fost lansate nu mai puțin de 7 apeluri de proiecte. Și în acest caz intervențiile au beneficiat de un interes extrem de ridicat din partea aplicațiilor, peste 851 de proiecte depuse, cu o valoare eligibilă de peste 250% din alocarea totală a obiectivului. Mai mult, sunt propuse lansări de apeluri



suplimentare în anul 2025, care vor viza toți indicatorii de realizare și rezultat rămași neacoperiți până în prezent.

### **Prioritatea 2 - O regiune cu localități smart**

Prioritatea 2 (RSO 1.2) are o alocare de peste 60 de milioane de euro și este destinată zonei de digitalizare a administrației publice locale din România. În acest caz, s-a stabilit finanțarea de acțiuni strategice, de creare a Centrului Regional de Date Nord-Vest (cloud regional), pentru stocarea și procesarea datelor regionale și oferirea de servicii IT configurabile, atât pentru beneficiarii din mediul urban, cât și din rural, pentru toate procesele/serviciile pe care le oferă cetățenilor.

Intervenția se va realiza în două etape principale: 1) Crearea fizică a centrului regional de date, cu finanțarea clădirii, a dotărilor necesare, achiziționarea serviciilor de programare și soluții software, licențe asociate și migrarea datelor; 2) Finanțarea preluării și a operaționalizării sistemului la nivelul UAT-urilor, precum și instruirea personalului în utilizarea noilor software-uri.

Din cauza complexității ridicate, apelurile de proiecte vor fi lansate în 2025 și 2026. De altfel, de la demararea programului au fost întreprinse numeroase consultări cu actori cheie regionali relevanți, pentru conceperea și stabilirea pașilor pentru realizarea Centrului Regional de Date Nord-Vest, iar până în acest moment au fost întreprinse acțiuni precum: realizarea studiului de fezabilitate a clădirii pe care va fi amplasată componenta hardware, transferul dreptului de proprietate a terenului; semnarea parteneriatelor cu cele șase consilii județene și STS, a fost demarată analiza de business la nivelul tuturor UAT-urilor pe tipuri de categorii (Consiliul Județean, municipiu reședință de județ, oraș, comună), astfel încât să se identifice procesele administrației publice locale – au fost identificate procesele și s-a realizat harta acestora, urmând ca etapa viitoare să cuprindă componenta de optimizare și standardizare a acestora.

### **Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul**

Prioritatea 3 include acțiuni de creștere a eficienței energetice a clădirilor de locuit și a clădirilor publice, inclusiv clădirile de patrimoniu, promovare a energiei regenerabile în comunitățile rurale într-un sistem de încălzire centralizat și dezvoltare a unor orașe verzi/ îmbunătățirea infrastructurii verzi în zonele urbane (RSO 2.1, RSO 2.2, RSO 2.7).

Progresul implementării RSO 2.1 pune în evidență stadiul avansat al procesului de depunere și progresele semnificative înregistrate în aprobarea și contractarea proiectelor. Valorile eligibile ale proiectelor contractate corespunde unui procent de 59% din alocarea totală dedicată obiectivului. Pentru RSO 2.2, până la data elaborării prezentului raport, nu au fost lansate apeluri de proiecte, pe fondul neîndeplinirii jalonului 128 din PNRR. Referitor la RSO 2.7, au fost lansate 3 apeluri de proiecte, acoperind 90% din alocarea totală, fiind contractate proiecte în valoare de 27 mil. euro (38% din total).

La nivelul Priorității 3 nu au fost stabilite obiective de etapă pentru anul 2024, având în vedere durata medie de implementare a proiectelor și lansarea cu întârziere a apelurilor de proiecte. În ceea ce privește RSO 2.1, proiectele deja semnate până la finalul lunii decembrie 2024 (15) vor contribui semnificativ la atingerea valorii țintă stabilite pentru anul 2029. Pentru RSO 2.7, proiectele contractate la 31.12.2024 (9) au o contribuție de peste 50% la atingerea țăintelor finale. Având în vedere că la momentul elaborării



raportului mai existau 8 proiecte în evaluare, se estimează că valorile țintă propuse pentru anul 2029 vor putea fi atinse.

#### **Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă**

La nivelul Priorității 4, se evidențiază stadiul avansat al proceselor de depunere, aprobare și contractare a proiectelor. Cu toate acestea, se constată că totalul plăților efectuate către beneficiari înregistrează încă o valoare redusă, explicată de etapele incipiente în care se află proiectele contractate. Cele 3 apeluri de proiecte au atras un număr de 84 de aplicații depuse, dintre care 26 sunt contractate – cu o valoare eligibilă de 227 mil. euro (75% din alocarea totală).

Au fost stabilite obiective de etapă pentru trei indicatori de realizare, însă nu se înregistrează progrese până în prezent, situație justificată de aprobarea întârziată a programului (la doi ani după debutul perioadei de programare) și de lansarea cu întârziere a primelor apeluri de proiecte (în a doua jumătate a anului 2023).

Cu toate acestea, se constată că realizările planificate în cadrul operațiunilor selectate prezintă premise mai mult decât favorabile în sensul atingerii sau chiar depășirii țăintelor stabilite pentru anul 2029, în special în ceea ce privește infrastructura pentru combustibili alternativi (126,08%), pistele ciclabile care beneficiază de sprijin (102,6%), capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv (101,8%) sau numărul de orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate (92,3%). Totodată, prin raportare la indicatorii de rezultat, se preconizează că numărul anual de utilizatori ai liniilor de tramvai și de metrou noi sau modernizate va fi de aproape trei ori mai ridicat (282,4%) decât cel așteptat, iar numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile va fi de aproape două ori mai mare (180,2%) decât ținta stabilită pentru anul 2029.

#### **Prioritatea 5 - O regiune accesibilă**

Prioritatea 5 a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește lansarea apelurilor și contractarea proiectelor, precum și un avans important în procesul de realizare a plăților către beneficiari. Valoarea proiectelor contractate depășește de peste două ori alocarea financiară dedicată.

Nu au fost stabilite obiective de etapă pentru niciunul dintre indicatorii de realizare, având în vedere caracterul complex al intervențiilor și perioada îndelungată necesară pentru realizarea investițiilor și obținerea unor realizări cuantificabile în cadrul proiectelor. Cu toate acestea, există condiții favorabile în vederea atingerii sau chiar depășirii țăintelor stabilite pentru anul 2029, în cazul indicatorilor de realizare care vizează lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – din afara TENT-T (441,5%), lungimea drumurilor noi sau reabilite – din afara TEN-T (147,87%) și infrastructura pentru combustibili alternativi - puncte de realimentare/reîncărcare (213,33%). În ceea ce privește indicatorii de rezultat, numărul anual de utilizatori de drumuri noi, reconstruite, reabilite sau modernizate este singurul indicator din această categorie care, pe baza estimărilor realizate pentru operațiunile selectate, prezintă o probabilitate ridicată de a depăși de două ori ținta stabilită pentru anul 2029 (267,57%).

#### **Prioritatea 6 - O regiune educată**



Prioritatea vizează intervenții pentru educație și formare (RSO 4.2) și mediul cultural (RSO 4.6). Până în prezent, au fost lansate apeluri de proiecte numai la nivelul RSO 4.2, fiind contractate 22 de proiecte, cu o valoare de 75 milioane euro.

A fost stabilit obiectiv de etapă doar pentru *indicatorul 12S8 - Numărul centrelor de educație pentru elevi în domenii cu impact RIS3*, aferent RSO 4.2, valoare care nu a fost atinsă în prezent. Ținând cont de performanța financiară ridicată înregistrată pentru RSO 4.2 și de contribuția potențială a contractelor deja semnate, se estimează că valorile țintă pentru indicatorii de realizare și rezultate propuse pentru anul 2029 vor putea fi atinse.

### **Prioritatea 7 - O regiune atractivă**

Acțiunile sprijinite în cadrul RSO 5.1 și RSO 5.2 vizează (diferențiat pentru mediul urban și rural) Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, Îmbunătățirea infrastructurii de turism și dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneo-climateric, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice.

Din perspectiva performanței financiare, proiectele aflate în implementare la finalul lunii decembrie 2024 reprezintă aproximativ 60% din valoarea totală alocată pentru Prioritatea 7 în cadrul programului. Ținând cont de acest aspect și având în vedere că numărul proiectelor susținute în cadrul acestei priorități va crește semnificativ în perioada următoare, se estimează că valorile țintă pentru indicatorii de realizare și rezultate propuse pentru anul 2029 vor putea fi atinse. Nu au fost stabilite obiective de etapă.

### **Prioritatea 8 – Asistență tehnică**

În cazul Priorității 8, progresul este unul semnificativ. Din perspectiva situației atingerii obiectivelor de etapă, valoarea atinsă pentru anul 2024 provine din proiectul implementat de ADR NV, în calitate de beneficiar, respectiv: „Sprijin pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în perioada 2021-2023”. Nu se întrevăd probleme în atingerea țăintelor finale.

## **Concluzii**

Intervențiile prevăzute și implementate în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 sunt bine integrate și relevante pentru atingerea obiectivelor programului, ținând cont de contextul socioeconomic al regiunii și de alinierea la strategiile naționale și europene. Totodată, acestea sunt adaptate specific nevoilor regionale, având un impact semnificativ asupra dezvoltării economice durabile. Programul este încă relevant pentru acoperirea nevoilor regionale și răspunde în mod adecvat provocărilor economice, sociale și de mediu emergente. În ciuda faptului că nevoile identificate la momentul elaborării programului nu s-au modificat substanțial, Autoritatea de Management a reacționat prompt la provocările identificate pe parcurs, modificând programul pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor în cel mai eficient mod.

Până la finalul anului 2024, implementarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 a înregistrat progrese semnificative, majoritatea apelurilor de proiecte fiind deja lansate, iar un număr considerabil de proiecte aflându-se în etapele de evaluare și contractare. Etapele necesare pentru lansarea unor noi apeluri au fost deja pregătite, având ca scop acoperirea tuturor obiectivelor specifice ale programului. Deși



țintele pentru obiectivele de etapă nu sunt încă atinse, din cauza inexistenței unor proiecte finalizate, estimările indică o probabilitate ridicată de atingere a țăintelor propuse până în anul 2029.

Printre factorii pozitivi care au favorizat implementarea programului se numără interesul ridicat al potențialilor beneficiari, reflectat printr-un grad ridicat de supra-depunere în cadrul unor apeluri de proiecte, care uneori a depășit 200-300% din alocările financiare disponibile. AM PR NV a solicitat Autorității de Certificare și Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor aprobarea supracontractării pe unele apeluri identificate ca având un portofoliu de proiecte cu potențial de contractare cu o valoare totală care depășește alocarea aprobată prin program. ACP a aprobat cuantumuri în limita a 50% din valoarea totală a programului. Totodată, lansarea rapidă a apelurilor de proiecte și consultările prealabile cu actorii cheie au contribuit la optimizarea proceselor de pregătire și depunere a proiectelor. Cu toate acestea, complexitatea ridicată a intervențiilor prevăzute în cadrul programului, în special a celor de infrastructură, necesită perioade extinse de implementare, ceea ce poate întârzia atingerea rezultatelor scontate.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a fost conceput pentru a asigura complementaritatea cu alte programe naționale și europene, inclusiv Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și alte inițiative ale Politicii de Coeziune. Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 răspunde în mod direct nevoilor regionale și Recomandărilor Specifice de Țară pentru 2024, contribuind la realizarea obiectivelor naționale și europene, în domenii precum consolidarea capacității administrative, creșterea competitivității IMM-urilor, tranziția verde și dezvoltarea echilibrată a teritoriului.

Programul sprijină implementarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice prin investiții în eficiența energetică, surse de energie regenerabilă, infrastructura verde și mobilitatea sustenabilă. Acțiunile finanțate prin Prioritățile 3, 4 și 5 (RSO 2.1, 2.2, 2.7, 2.8, 3.2) sunt direct corelate cu aceste obiective, în timp ce alte măsuri, precum cele aferente obiectivelor RSO 1.1, RSO 1.3, RSO 1.2, RSO 4.2, RSO 5.1 și RSO 5.2, contribuie indirect la atingerea obiectivelor PNIESC.

De asemenea, programul facilitează implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale, prin promovarea coeziunii sociale, egalității de șanse, accesului echitabil la piața muncii și protecției sociale, în special prin obiectivele RSO 4.2 și RSO 4.6.

Conform datelor disponibile privind operațiunile selectate și indicatorii de realizare, obiectivele de etapă pentru 2024, acolo unde acestea există, nu sunt atinse, întrucât nu există proiecte finalizate până la finalul anului 2024. Cu toate acestea, având în vedere performanța programului până la finalul anului 2024 și evoluția proiectelor contractate există toate premisele pentru ca atingerea obiectivelor finale pentru anul 2029 să fie posibilă.

Referitor la cuantumul de flexibilitate, programul a alocat valoarea de 210 milioane de euro (aproximativ 14,66% din alocarea totală a programului), distribuit în pondere de aproximativ minim 9% și maxim 16% din valoarea totală alocată fiecărei priorități.

În baza analizei efectuate și a progresului programului înregistrat până în prezent, structura actuală a alocărilor bugetare pe priorități și obiective specifice rămâne adecvată pentru atingerea obiectivelor programului. Cu toate acestea, în cadrul RSO 2.7, din portofoliul de proiecte depuse rezultă că există un interes mult mai ridicat decât cel estimat inițial în rândul administrațiilor orașelor și municipiilor de mici



dimensiuni, pentru apelul dedicat acestora, având în vedere faptul că valoarea nerambursabilă a proiectelor depuse a reprezentat 165% din valoarea totală alocată. În același timp, valoarea nerambursabilă a proiectelor depuse în cadrul apelului dedicat municipiilor reședință de județ a fost de numai 35% din valoarea totală alocată. Din aceste motive, se consideră oportună realocarea financiară, dinspre apelul dedicat municipiilor reședință de județ, către apelul dedicat orașelor și municipiilor de mici dimensiuni. În cadrul RSO 5.1, modificarea se raportează la interesul crescut din partea administrațiilor orașelor și municipiilor de mici dimensiuni, dar și a municipiilor reședință de județ pentru finanțări de regenerare urbană.

## Recomandări

Principalele recomandări care ar putea conduce la îmbunătățirea procesului de implementare și a performanței Programului sunt prezentate în cele ce urmează:

### Prioritatea 1:

- Intensificarea eforturilor pentru lansarea apelurilor de proiecte în cazul obiectivului specific **RSO 1.4**, pentru care nu a fost încă lansate apelurile de proiecte. Având în vedere specificul intervențiilor din cadrul RSO 1.4 și faptul că aceste intervenții sprijină implementarea domeniilor de specializare inteligentă, se poate considera lansarea unui apel de proiecte cu două obiective specifice: RSO 1.4 și RSO 1.1 sau RSO 1.4 și RSO 1.3.
- Actualizarea țintelor indicatorilor de realizare RCO01, RCO02, RCO101 și posibil a indicatorilor de rezultat 12S15 și RCR98, oricând se va considera relevant de către Autoritatea de Management, doar dacă sunt realizate modificări în cadrul RSO 1.4.
- În baza recomandărilor Comisiei Europene, se propune analiza posibilităților de modificare a PR NV în linie cu prevederile *Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)* și cu *Comunicarea Comisiei Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)*. Modificarea ar necesita introducerea obiectivului specific dedicat RSO1.6 „*Sprijinirea investițiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (platforma STEP) menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului*”.

### Prioritatea 2:

- Prioritizarea lansării apelurilor de proiecte în cadrul RSO 1.2 aferente Priorității 2, având în vedere caracterul strategic al acestora în regiune și importanța pentru alinierea cu recomandările specifice de țară referitoare la dezvoltarea capacității administrative în regiune (Centrul Regional de Date Nord-Vest contribuie la creșterea capacității administrative a regiunii).

### Prioritatea 3:





- Intensificarea eforturilor pentru lansarea apelurilor de proiecte în cazul obiectivului specific 2.2, pentru care nu au fost încă lansat apelurile de proiecte și a căror întârziere poate crește riscul neatingerii țintelor indicatorilor asumate în cadrul programului.
- Realocarea bugetară a unor resurse necheltuite din cadrul RSO 2.7 de la municipiile reședință de județ, către orașele mici, care ar răspunde nevoilor teritoriale și interesului crescut al potențialilor beneficiari din categoria orașelor și municipiilor mici.
- Ulterior, realocarea fondurilor rămase disponibile în cadrul RSO 2.7 (Prioritatea 3), după transferul propus la punctul anterior (22.022.185 euro), către RSO 5.1 din cadrul Priorității 7, care vizează regenerarea urbană.

În plus, atunci când se analizează potențiale modificări ale programului, ar trebui luate în considerare domeniile de intervenție, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din cadrul Regulamentului (UE) 2021/1060. O modificare a programului care vizează RSO 2.7 ar putea reduce alocarea UE pentru domeniul de intervenție 079 (*Protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul natural și resursele naturale, infrastructura verde și cea albastră*) și contribuția programului la obiectivele climatice conform art. 6 din Regulamentul (UE) 2021/1060. Pentru a compensa contribuția mai redusă a RSO 2.7 la obiectivele de climă, ar putea fi făcute ajustări în selectarea unor domenii alternative de intervenție, cum ar fi domeniul de intervenție 037 (*TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse informatice/echipamente la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless)* care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică) în cadrul P2, sau 085 (*Digitalizarea transporturilor, atunci când urmărește în parte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: transport urban*) în cadrul P4. În plus, câmpul de intervenție 167 (*Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului în afara siturilor Natura 2000*) ar putea fi selectat și în RSO 5.1 pentru a asigura o contribuție adecvată la obiectivele de mediu. Acesta acoperă protecția, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a turismului ecologic.

Având în vedere propunerea de realocare a unei sume din RSO2.7 către RSO5.1, care va avea ca efect diminuarea contribuției la codul de intervenție 079, cu contribuție de 40% la climă, se recomandă adoptarea unor măsuri de compensare - înlocuire a codului de intervenție 036 (*TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse informatice/echipamente la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless)* de pe Prioritatea 2 / RSO1.2 (cu contribuție 0%) cu codul 037 (cu contribuție 40%), cu condiția ca investițiile în centrele de date să respecte criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică.

#### Prioritatea 6:

- Intensificarea eforturilor pentru lansarea apelurilor de proiecte în cazul obiectivelor cu perspective reduse (în baza proiectelor contractate până la momentul elaborării prezentului raport) în atingerea țintelor indicatorilor, respectiv în cazul obiectivului specific 4.6 pentru care nu a fost încă lansat apelurile de proiecte.



#### Prioritatea 7:

- Realocarea fondurilor rămase disponibile în cadrul RSO 2.7 (Prioritatea 3), după transferul propus la Prioritatea 3, către RSO 5.1 din cadrul Priorității 7, care vizează regenerarea urbană.
- Se propune, în baza recomandărilor Comisiei Europene, analizarea posibilităților de modificare a PR NV în linie cu prevederile din Recomandarea Consiliului privind politicile economice, sociale, de ocupare a forței de muncă, structurale și bugetare ale României {SWD(2024) 600 final} - {SWD(2024) 623 final} în vederea includerii unor măsuri pentru a răspunde mai bine nevoilor legate de locuințele sociale.